



MUNICIPALIDAD DE CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Guatemala, Centro América
Guardián de las Sementeras

MUNICIPIO DE CHAHAL ALTA VERAPAZ. 6 DE MAYO DE 2024
OFICIO No. 081-2024/DMP/DIR.


Lic. Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación
Presente:


Es un gusto poder saludarle deseándole éxitos en las actividades que realiza.

El motivo de la presente es para hacer entrega del primer informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2024, de la municipalidad de Chahal Alta Verapaz. Así mismo se hace de su conocimiento que el reporte se enviarán al correo de la SEGEPLAN delegación departamental de Alta Verapaz, al correo electrónico altaverapaz@segeplan.gob.gt siguiendo las indicaciones proporcionadas.

Sin más sobre el particular y reiterando mi saludo.

Atentamente.




DOLAN MARCO TULLIO CANTORAL PRADO
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL A.V.



Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHAHAL

Fecha y Hora: 6/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0	9800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5769609.71	5769609.71	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
301721-MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) SECTOR NUEVO AMANECER, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	8300	8300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4200000	4200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325298-MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) FRENTE A MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1569609.71	1569609.71	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	25	1627	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2927477.19	2927477.19	0	Ejecución financiera	15171.02	15171.02	75463.77	363322.97	469128.78	16.03%	16.03%
320377-CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES Y OBRAS MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	83	83	83	83	332	33.2%	33.2%
		Meta financiera	2627477.19	2627477.19	0	Ejecución financiera	15171.02	15171.02	75463.77	363322.97	469128.78	17.85%	17.85%
324810-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	627	627	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHAHAL

Fecha y Hora: 6/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país											
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	2000	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	97956.63	97956.63	0	Ejecución financiera	636.14	4489.26	12038.72	34722.86	51886.98	52.97%	52.97%
320397-FORESTACION BOSQUES NATURALES 2024 EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Hectarea	Meta física	50	50	0	Ejecución física	1	4.58	4.16	6.55	16.29	32.58%	32.58%
		Meta financiera	97956.63	97956.63	0	Ejecución financiera	636.14	4489.26	12038.72	34722.86	51886.98	52.97%	52.97%
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	0	39	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2179663.43	2179663.43	0	Ejecución financiera	168679	10461.76	16675.94	180776.20	376592.90	17.28%	17.28%
320355-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	25	25	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	32%	32%
		Meta financiera	1455176.23	1455176.23	0	Ejecución financiera	168679	10461.76	16675.94	180776.20	376592.90	25.88%	25.88%
90135-CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SEJOLOBOBA CASERIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V.	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	529661	529661	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
152437-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECHABILCHOCH II A CASERIO EL ROSARIO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	8	8	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	194826.20	194826.20	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHAHAL

Fecha y Hora: 6/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	0	255	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
297921-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN JACINTO CHINAYU, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	255	255	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SEJALAUTE, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHAHAL**

Fecha y Hora: 6/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Educación											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos											
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	1000	3681	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6906780	6906780	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
277359-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEJALAUTE CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	790	790	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	266850	266850	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
277361-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA CHICOC CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	177113	177113	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
301723-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	809	809	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3302892	3302892	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313260-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1202	1202	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3159925	3159925	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Educación											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos											
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	500	1600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	279500	279500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320349-APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	13	13	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	279500	279500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHAHAL**

Fecha y Hora: 6/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Pies	Meta física	500	7617	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4350294.57	4350294.57	0	Ejecución financiera	43901.25	89536.02	112872.95	109402.17	355712.39	8.18%	8.18%
67633-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO SAN AGUSTIN ÁREA URBANA, CHAHAL, A.V.	Pies	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	183998.89	183998.89	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318714-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cubico	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320351-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%	33.15%
		Meta financiera	1666295.68	1666295.68	0	Ejecución financiera	43901.25	89536.02	112872.95	109402.17	355712.39	21.35%	21.35%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SEPUR SEBAC, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	6202	6202	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CASERIO SAGRADO CHABILCHOCH I, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Pie	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHAHAL**

Fecha y Hora: 6/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	150	3723.43	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1649940	1649940	0	Ejecución financiera	0	0	649940	0	649940	39.39%	39.39%
302095-AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3723.43	3723.43	0	Ejecución física	0	0	1466.65	0	1466.65	39.39%	39.39%
		Meta financiera	1649940	1649940	0	Ejecución financiera	0	0	649940	0	649940	39.39%	39.39%
CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía											
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	45	845	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1415700.69	1415700.69	0	Ejecución financiera	16348.58	169316.38	30692.80	194546.88	410904.64	29.02%	29.02%
320399-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	45	45	0	Ejecución física	3.75	3.75	3.75	3.75	15	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1415700.69	1415700.69	0	Ejecución financiera	16348.58	169316.38	30692.80	194546.88	410904.64	29.02%	29.02%
CONSTRUCCION HOTEL Y RESTAURANTE "BALNEARIO LAS CONCHAS", CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHAHAL

Fecha y Hora: 6/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Persona	Meta física	2000	36	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1423116.76	1423116.76	0	Ejecución financiera	61885.01	68455.60	26531.48	133985.37	290857.46	20.44%	20.44%
320378-LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD E INSTRUMENTOS AMBIENTALES, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	0	0	2	3	25%	25%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	50000	0	0	43000	93000	18.6%	18.6%
320390-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	289377.40	289377.40	0	Ejecución financiera	7395.18	29714.66	9091.51	55233.31	101434.66	35.05%	35.05%
320391-APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	633739.36	633739.36	0	Ejecución financiera	4489.83	38740.94	17439.97	35752.06	96422.80	15.21%	15.21%

F: 
Alcalde Municipal

